

2018. évi Gördülő Fejlesztési Terv helyzete

1 sz. melléklet

KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS			
Beruházás megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Állapot
Tervezett beruházás 2018.			
Nagykörös Város Ivóvízminőség-javító beruházása	490 000 000	KEHOP-2.1.3. pályázat	2019-re/2020-ra áthúzódó
Önkormányzati területek közművesítése (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás) ***	5 000 000	bérleti díj	2019-re áthúzódó
Ejektoros kutak mérősítése (10 db)	2 500 000	bérleti díj	2019-re áthúzódó
Tervezett felújítások és pótlások 2018.			
Rendkívüli feladatok	3 750 000	bérleti díj	az év végéig felmerülő csőtörések, rendkívüli feladatok függvényében
Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások	1 250 000	bérleti díj	
Vízhalózat rekonstrukció (Rákóczi út)	15 200 000	bérleti díj	2019-re áthúzódó
Víztorony PLC csere	800 000	bérleti díj	433 499 Ft értékben megvalósul - folyamatban
Tározók és zárkamra villamos tűzvédelmi, villámvédelmi rendszer felújításának tervezése és	4 000 000	bérleti díj	3 250 000 Ft értékben megvalósult
Víztározók felújítása	45 000 000	bérleti díj	nem valósul meg, 2019-re átrakva zárkamra felújítása és térszíni tározó átalakítása címen 38 millió Ft értékben

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS			
Beruházás megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Állapot
Tervezett beruházás 2018.			
Csurgalékvíz átemelőhöz még egy nyomó kiépítése	1 000 000	bérleti díj	2018-ban nem valósul meg, a forrás felhasználva 2019-es GFT-ben
Önkormányzati területek közművesítése (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás)	5 000 000	bérleti díj	Folyamatos a megvalósítandó engedélyköteles beruházások vonatkozásában. 2018-ban számlázás nem történt
Tervezett felújítások és pótlások 2018.			
Iszapvíztelenítő prégép pótlása	29 000 000	bérleti díj	2018-ban nem valósul meg, a forrás felhasználva 2019-es GFT-ben
Gépészeti átalakítás a Kárász utcai szennyvízátemelőnél	2 250 000	bérleti díj	2018-ban nem valósul meg, a forrás felhasználva 2019-es GFT-ben
Homokfogó átalakítása szennyvíztisztító telepen	2 250 000	bérleti díj	2018-ban nem valósul meg, a forrás felhasználva 2019-es GFT-ben
Tolózár aknák vízzáróvá tétele csatornahálózaton és szennyvíztisztító telepen	1 000 000	bérleti díj	2018-ban nem valósul meg, a forrás felhasználva 2019-es GFT-ben
Rácsségpház felújítása	3 000 000	bérleti díj	2018-ban nem valósul meg, a forrás felhasználva 2019-es GFT-ben
Kárász úti átemelő kerítésének felújítása	500 000	bérleti díj	megvalósul 2018-ban
Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	1 500 000	bérleti díj	felhasználás igény szerint

Lezárva: 2018.09.05.